Номер	Название документа	Название работы	Исполнитель	Контроль	Принимающий	План	Корр1	Корр2	Корр3	Факт	Подпись
341123-49/ 80735	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной сушки пластин в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ 20570504 2023-2024 г.	Монтажные работы по пневматике установки индивидуальной сушки пластин	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	06.12.2024	15.01.2025	30.03.2025			
341123-49/ 80736	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной сушки пластин в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ 20570504 2023-2024 г.	Отладка установки индивидуальной сушки пластин	Сергеев С.А.		Нестеров Д.А.	06.12.2024	15.01.2025	30.03.2025			
341123-49/ 80741	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной сушки пластин в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ 20570504 2023-2024 г.	Разработка и согласование программы и методики испытания на установку индивидуальной сушки пластин	Власов А.О.		Нестеров Д.А.	15.10.2024	30.11.2024	15.01.2025	15.02.2025		
231223-42/ 81571	График работ Изготовление серийного образца кластера индивидуальной химической обработки пластин составе двух модулей отмывки и двух модулей объёмного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и	Передача КД на кластер жидкостной индивидуальной химической обработки пластин	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Холодова Т.С.	17.12.2024	23.12.2024	30.01.2025	20.02.2025		

	роботизированного кластера» Заказ									
	№20570505 2023-2024 г.									
231223-42/ 81574	График работ Изготовление серийного образца кластера индивидуальной химической обработки пластин составе двух модулей отмывки и двух модулей объёмного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570505 2023-2024 г.	Передача ВП на кластер жидкостной индивидуальной химической обработки пластин	Власов А.О.	Холодова Т.С.	Лачугин В.Г. Упр №200	20.12.2024	10.01.2025	31.01.2025	21.02.2025	
210424-49/ 87300	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной химической обработки пластин в исполнении методом погружения/ объемного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570502	Отладка установки индивидуальной химической обработки пластин методом погружения/объемного спрея	Сергеев С.А.		Нестеров Д.А.	15.02.2025				
220424-49/ 87347	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной химической обработки пластин методом полива/поверхностного спрея в рамках реализации комплексного проекта «Разработка и организация производства оборудования индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке однопозиционных установок и роботизированного кластера» Заказ №20570503	Монтажные работы по пневматике установки индивидуальной химической обработки пластин методом полива/поверхностного спрея	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	29.11.2024	15.12.2024	15.01.2025	30.03.2025	
220424-49/ 87348	График работ Изготовление серийного образца установки индивидуальной химической обработки пластин методом полива/поверхностного спрея в рамках реализации комплексного	Отладка установки индивидуальной химической обработки пластин методом полива /поверхностного спрея	Сергеев С.А.		Нестеров Д.А.	16.12.2024	15.01.2025	30.03.2025		

			ı	1		1	ı		1	ı	
	проекта «Разработка и организация										
	производства оборудования										
	индивидуальной жидкостной										
	химической обработки пластин										
I I	диаметром до 200 мм в компоновке										
I I	однопозиционных установок и										
I I	роботизированного кластера» Заказ										
	№20570503										
	График работ Изготовление серийного										
	образца установки индивидуальной										
	химической обработки пластин										
	методом полива/поверхностного спрея	Разработка и согласование									
	в рамках реализации комплексного	программы и методики испытания									
220424-49/	проекта «Разработка и организация	на установку индивидуальной									
87353	производства оборудования	на установку индивидуальной химической обработки пластин	Власов А.О.		Нестеров Д.А.	20.09.2024	30.09.2024	15.11.2024	30.03.2025		
	индивидуальной жидкостной	методом полива /поверхностного									
	химической обработки пластин										
	диаметром до 200 мм в компоновке	спрея									
	однопозиционных установок и										
	роботизированного кластера» Заказ										
	№20570503										
	График работ Разработка и										
	изготовление линии нанесения	Разработка ТУ на соответствие ТЗ									
	фоторезиста ЛНФ-150М для	на линию нанесения фоторезиста	Крючкова		Лачугин В.Г.	20 09 2024	15 11 2024	15 10 2024	30.03.2025		
89050	заказывающего предприятия АО НПП	лнф-150M	Л.Д.		Упр №200	30.06.2024	13.11.2024	13.12.2024	30.03.2023		
	"Пульсар", 1 шт. Заказ №20572200	/IHΨ-130M									
	2024-2025 г.										
	График работ Разработка и										
	изготовление линии проявления	Разработка ТУ на соответствие ТЗ									
	фоторезиста ЛПФА-150 для	на линию проявления фоторезиста	Крючкова		Лачугин В.Г.	30 08 2024	15 11 2024	15 12 2024	30.03.2025		
89113	заказывающего предприятия АО НПП	ЛПФА-150	Л.Д.		Упр №200	30.00.2024	15.11.2024	15.12.2024	30.03.2023		
	"Пульсар", 1 шт. Заказ №20572300										
	2024-2025 г.										
I I	График работ Разработка и										
1	изготовление автоматической										
	установки нанесения фоторезиста на	Разработка РЭ, ПС на установку	Крючкова		Лачугин В.Г.						
012/2	шаблонных подложках УНФ-153А для	нанесения фоторезиста на	Л.Д.		Упр №200	30.11.2024	25.12.2024	25.01.2025	14.02.2025		
	зак-го пред-ия ФГАОУВО "НИУ	шаблонных подложках УНФ-153А	71.44.		711p 14-200						
	"МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572700										
	2024-2025 г.										
I I	График работ Разработка и										
	изготовление автоматической	Разработка ТУ на соответствие ТЗ									
	установки нанесения фоторезиста на	на установку нанесения	Крючкова								
01240	шаблонных подложках УНФ-153А для	фоторезиста на шаблонных	Л.Д.		Комаров Н.В.	30.12.2024	30.03.2025				
	зак-го пред-ия ФГАОУВО "НИУ	• • •	/1.4.								
	"МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572700	подложках УНФ-153А									
I I	2024-2025 г.					1					

	Continue no Son Ponno Son La	T	1	1		I		1		T	
070724-49/ 93535	График работ Разработка и изготовление автоматической установки сушки и задубливания УСЗФ-153А для заказывающего предприятия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572800 2024-2025 г.	Передача КД на упаковку на установку сушки и задубливания УСЗФ-153А в ОКТ	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Холодова Т.С.	30.11.2024	10.12.2024	30.03.2025			
070724-49/ 93538	График работ Разработка и изготовление автоматической установки сушки и задубливания УСЗФ-153А для заказывающего предприятия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572800 2024-2025 г.	Разработка РЭ, ПС на установку сушки и задубливания УСЗФ-153А	Крючкова Л.Д.		Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	14.02.2025				
070724-49/ 93563	График работ Разработка и изготовление автоматической установки сушки и задубливания УСЗФ-153А для заказывающего предприятия ФГАОУВО "НИУ "МИЭТ", 1 шт., Заказ №20572800 2024-2025 г.	Разработка ТУ на соответствие ТЗ на установку сушки и задубливания УСЗФ-153А	Крючкова Л.Д.		Комаров Н.В.	30.01.2025	14.02.2025				
110724-49/ 93716	График работ Доработки и изготовления кластерной линии фотолитографии для АО "ЦНИИ "Циклон" Заказ №20564000 2024 г.	Отработка технологии и технологический прогон кластерной линии фотолитографии на площадях АО "ЦНИИ "Циклон" с подписанием итогового акта о качестве получаемых изделий	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.08.2024	15.09.2024	23.09.2024	20.02.2025		
110724-49/ 93715	График работ Доработки и изготовления кластерной линии фотолитографии для АО "ЦНИИ "Циклон" Заказ №20564000 2024 г.	Испытания кластерной линии фотолитографии на площадях АО "ЦНИИ "Циклон" с подписанием итогового акта выполненных работ	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	23.08.2024	20.09.2024	30.09.2024	20.02.2025		
120724-49/ 93726	График работ По запуску кластерной линии фотолитографии ГП-1 на площадях АО "ЗНТЦ" Заказ №20569100 2024 г.	Провести процесс проявления фоторезистивной плёнки на кремниевой пластине ф200 мм. после экспонирования, в автоматическом режиме.	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	12.07.2024	25.07.2024	02.08.2024	10.02.2025		
120724-49/ 93726	График работ По запуску кластерной линии фотолитографии ГП-1 на площадях АО "ЗНТЦ" Заказ №20569100 2024 г.	Провести процесс проявления фоторезистивной плёнки на кремниевой пластине ф200 мм. после экспонирования, в автоматическом режиме.	Сергеев С.А.	Печерских А.Т.	Лачугин В.Г. Упр №200	12.07.2024	25.07.2024	02.08.2024	10.02.2025		
070824-42/ 95423	План работ ОРОФ и О на август 2024 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль установки индивидуальной химической обработки пластин методом погружения/объёмного спрея (опытный образец ГП-2 20570502)	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	30.08.2024	15.09.2024	30.09.2024	14.02.2025		
021024-23/ 96082	График работ Изготовление, поставка и пуско-наладочные работы полуавтомата плазмохимического	Проверка работоспособности чиллера_Пульсар 2шт	Гопенко К.С.	Гомжин И.В.	Лачугин В.Г. Упр №200	15.01.2025	15.03.2025				

	I +			1	T	I	I	I	ı	T	<u> </u>
	удаления фоторезиста «ПЛАЗМА-150МТ»-2 шт. для АО НПП "ПУЛЬСАР". По заказу №20570800, №20570900										
041024-42/ 96148	План работ ОРОФ и О на октябрь 2024 г.	Запуск установки АГМО-2А с подписанием акта сдачи (группа Кремний Эл,г.Брянск)	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	31.10.2024	05.11.2024	30.11.2024	30.03.2025		
151124-23/ 96900	График работ Рассмотрение системы управления на Кластер индивидуальной жидкостной химической обработки пластин диаметром до 200 мм в компоновке роботизированного кластера с присвоением литеры О1, изготовленный в рамках комплексного проекта ГП-2 (АО "НИИПП").	Предоставить КД на робот- манипулятор для ГП-2 (АО "НИИПП").	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	13.12.2024	28.12.2024	30.01.2025	10.02.2025		
101224-42/ 98164	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД деталей модуля отмывки пластин кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20331305)	Семенков А.Г.		Комаров Н.В.	17.12.2024	25.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		
101224-42/ 98167	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД модуля индивидуальной химической обработки пластин методом погружения-спрей кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Махонин Е.А.		Комаров Н.В.	17.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		
101224-42/ 98169	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД деталей модуля обработки пластин методом погружения-спрей (правый) кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Семенков А.Г., Сезина А.П.		Комаров Н.В.	10.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		
101224-42/ 98172	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД модуля силового кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Власов А.О.		Комаров Н.В.	17.12.2024	25.12.2024	28.12.2024	21.02.2025		
101224-42/ 98182	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД ФВМ (левый) кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	17.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		
101224-42/ 98183	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД деталей ФВМ кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	16.12.2024	24.01.2025	31.01.2025	21.02.2025		

		D	1	1	T	1	ı			- I	
101224-42/ 98187	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Разработка КД системы слива отработанных реагентов кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20331305)	Махонин Е.А.		Комаров Н.В.	28.12.2024	10.01.2025	27.01.2025	10.02.2025		
101224-42/ 98197	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	Запуск установки АГМО-2А с подписанием акта сдачи (группа Кремний Эл,г.Брянск)	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	28.12.2024	15.01.2025	30.03.2025			
101224-42/ 98210	План работ ОРОФ и О на декабрь 2024 г.	проявления фоторезиста ЛНФ-150 (з.20572200 "АО НПП Пульсар")	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.12.2024	30.01.2025	21.02.2025			
120125-17/ 98739	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 - по обеспечению выполнения состоящих на контроле работ и поручений, в соответствии с утвержденными сроками от 16.01.2025 г. №702-ОКПО, ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 24.01.2025 г. (предварительно) осуществить доставку на производственные площади НИИПМ от заказывающего предприятия в г. Брянск ранее поставленной установки - АГМО. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	24.01.2025	30.01.2025	07.02.2025			
120125-17/ 98739	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 - по обеспечению выполнения состоящих на контроле работ и поручений, в соответствии с утвержденными сроками от 16.01.2025 г. №702-ОКПО, ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 24.01.2025 г. (предварительно) осуществить доставку на производственные площади НИИПМ от заказывающего предприятия в г. Брянск ранее поставленной установки - АГМО. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	Лачугин В.Г. Упр №200	24.01.2025	30.01.2025	07.02.2025			
130125-17/ 98746	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 по организационно техническим вопросам ремонта оборудования, изготовленного и поставленного для ННГУ от 17.01.2025 г. №703-ОКПО, ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 30.01.2025 г. обеспечить установленным порядком корректировку эксплуатационной документации на Установку нанесения фоторезиста - НФ-150П. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Комаров Н.В.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	07.02.2025				
98746	Протокол совещания у директора Управления УРСТО №200 по организационно техническим вопросам ремонта оборудования, изготовленного и поставленного для ННГУ от 17.01.2025 г. №703-ОКПО, ОСМ	Сергееву С.А. в срок до 30.01.2025 г. обеспечить установленным порядком корректировку эксплуатационной документации на Установку нанесения фоторезиста - НФ-150П. Доложить по результатам выполнения.	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	30.01.2025	07.02.2025				
140125-42/ 98760	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Разработка КД станины модуля индивидуальной химической обработки 1, кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2	Швецов Д.И.		Комаров Н.В.	31.01.2025	14.02.2025				

		20570505)								
		Разработка КД станины модуля								
140125-42/ 98761	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	индивидуальной химической обработки 2, кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. (ГП-2 20570505)	Шукалина У.С.		Комаров Н.В.	31.01.2025	14.02.2025			
140125-42/ 98765	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Разработка ПМИ на Установку индивидуальной сушки пластин ГП-2(3-3 20570504)	Крючкова Л.Д.		Комаров Н.В.	31.01.2025	20.02.2025			
140125-42/ 98766	г.	Доработка модуля нанесения фоторезиста для подключения системы вакуума на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	24.01.2025	30.01.2025	06.02.2025	21.02.2025	
140125-42/ 98767	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Установка форсунки подачи фоторезиста модуля нанесения фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.		Комаров Н.В.	24.01.2025	30.01.2025	06.02.2025	21.02.2025	
140125-42/ 98772	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Подготовка комплекта документации кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм. РЭ,ПС,Альбом чертежей ,схем(ГП-2 20570505)	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	31.01.2025	21.02.2025			
140125-42/ 98776	План работ ОРОФ и О на январь 2025 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль Линии проявления фоторезиста ЛНФ-150 (з.20572200 "АО НПП Пульсар")	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	31.01.2025	21.02.2025			
230125-42/ 99174	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разборка робота.	Власов А.О.		Комаров Н.В.	07.02.2025				
230125-42/ 99175	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка предварительной ведомости покупных изделий входящих в состав механической части робота-манипулятора PM-130-330-1	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	10.02.2025				
99176	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.		Власов А.О.		Комаров Н.В.	14.02.2025		_		
230125-42/ 99177	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка пневмо-схемы робота- манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.		Комаров Н.В.	18.02.2025				
99178	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели рычаг 1 робота-манипулятора PM-130-330-1	Власов А.О.		Комаров Н.В.	17.02.2025				
	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели деталей рычага 1 робота-манипулятора	Шукалина У.С.		Комаров Н.В.	18.02.2025				

		PM-130-330-1							
230125-42/ 99180	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели рычаг 2 робота-манипулятора PM-130-330-1	Власов А.О.	ŀ	Комаров Н.В.	20.02.2025			
230125-42/ 99181	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели деталей рычага 2 робота-манипулятора PM-130-330-1	Швецов Д.И.	ŀ	Комаров Н.В.	21.02.2025			
230125-42/ 99182	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D модели механизма перемещения руки робота-манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	ŀ	Комаров Н.В.	24.02.2025			
230125-42/ 99184	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	ŀ	Комаров Н.В.	25.02.2025			
230125-42/ 99185	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D деталей основания робота-манипулятора PM-130-330-1	Шукалина У.С.	ŀ	Комаров Н.В.	26.02.2025			
230125-42/ 99186	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка 3-D деталей основания робота-манипулятора PM-130-330-1	Сезина А.П.	ŀ	Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99187	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	робота-манипулятора РМ-130-330-1	Власов А.О.	ŀ	Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99188	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Отладка установки УГМО48-60 в режиме диагностика для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	ŀ	Комаров Н.В.	10.02.2025			
230125-42/ 99190	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Отработка СУ установки УГМО48-60 в автоматическом режиме для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	ŀ	Комаров Н.В.	15.02.2025			
230125-42/ 99192	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Проведение испытаний установки УГМО48-60 в автоматическом режиме для АО ЦКБА по заказу 20571300	Сергеев С.А., Семенков А.Г.	ŀ	Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99193	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Доработка модуля нанесения фоторезиста для подключения системы вакуума на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.	ł	Комаров Н.В.	10.02.2025			
230125-42/ 99194	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)	Сергеев С.А.	ŀ	Комаров Н.В.	10.02.2025			
230125-42/ 99195	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Установка кронштейнов для "пинов" модуля термообработки и термостабилизации фоторезиста на площадях заказчика (ЦНИИ Циклон)		ŀ	Комаров Н.В.	10.02.2025			

230125-42/ 99196	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка КД силового модуля кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20570505)	Махонин Е.А.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	21.02.2025			
230125-42/ 99197	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка КД общей сборки кластера индивидуальной химической обработки пластин ф200 мм.(ГП-2 20570505)	Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	21.02.2025			
230125-42/ 99198	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение установки односторонней гидромеханической и мегазвуковой очистки пластин УОП-150-1 (з. 20572400 АО НПП "Пульсар")	Сергеев С.А.		Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99199	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение линии нанесения фоторезиста ЛНФ-150М (з. 20572200 АО НПП "Пульсар")	Сергеев С.А.		Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99200	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение линии проявления фоторезиста ЛПФА-150М (з. 20572300 АО НПП "Пульсар")	Сергеев С.А.		Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99201	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение установки односторонней гидромеханической и мегазвуковой очистки пластин УОП-150-1 (з. 20572400 "НПП Пульсар")	Махонин Е.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99202	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение установки индивидуальной химической обработки пластин методом полива (з. 20570503 серийный образец ГП-2)	Сергеев С.А., Семенков А.Г.		Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99203	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение установки индивидуальной сушки (з. 20570504 серийный образец ГП-2)	Сергеев С.А., Власов А.О.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			
230125-42/ 99204	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка ПМИ на установкуУОП-150-1(АО Пульсар 20572400) .	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	15.02.2025			
230125-42/ 99205	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	ЛНФ-150М(з.20572300 "АО НПП Пульсар")	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99206	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Разработка ПМИ на линию проявления фоторезиста ЛПФА-150 (з.20572200 "АО НПП Пульсар")	Крючкова Л.Д.	Нестеров Д.А.	Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99207	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль Линии	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.02.2025			

		проявления фоторезиста ЛПФА-150(з.20572300 "АО НПП Пульсар")							
230125-42/ 99208	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Корректировка КД после проверки на нормконтроль Линии проявления фоторезиста ЛНФ-150 (3.20572200 "АО НПП Пульсар")	Терехова Р.А.		Комаров Н.В.	28.02.2025			
230125-42/ 99209	План работ ОРОФ и О на февраль 2025 г.	Конструкторское сопровождение автоматической установки нанесения фоторезистана шаблонных подложках УНФ-153А для ФГАОУВО "НИУ МИЭТ" (з-з 20572700)	Сергеев С.А.	Нестеров Д.А.	Лачугин В.Г. Упр №200	28.02.2025			